

Tätigkeitsbericht Nr. 3

1. Bauamt

1.1 Tiefbau

1.1.1 Ersatzneubau der Brücke über die Bachschleife und Neubau des Straßenabschnittes „Hainfeld“ in Arnstadt, OT Angelhausen

Der Zuwendungsantrag wurde eingereicht. Die erwartete Bewilligung der Fördermittelstelle traf Ende September 2024 in der Stadtverwaltung Arnstadt ein. Im Anschluss erfolgen Detailabsprachen zur Umsetzung der Baumaßnahme mit den Fördermittelgebern, dem Ingenieurbüro Probst sowie dem Ingenieurbüro ProWa. Dies ist erforderlich, da eine andere Baumaßnahme an die Baumaßnahme mit dessen Baufeld und Auslassbauwerk im Brückenbau Feld angrenzt. Die Ohra-Fernwasserhochdruckleitung muss ein Auslassbauwerk an die Bachschleife neu einfassen. Des Weiteren ist es das Bestreben, die Ausschreibung sowie Vergabe der Bauleistung bis zum Jahresende 2024 abzuschließen, um den Baubeginn im ersten Quartal 2025 zu ermöglichen, wobei die Wetterverhältnisse berücksichtigt werden müssen. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme muss Anfang 2025 für die Brücke und die Straße erfolgen, da im Jahr 2026 die Ohra-Fernwasserleitung erneuert werden soll. Der zeitliche Ablauf wurde bereits mit den zuständigen Stellen abgestimmt.

1.1.2 Ersatzneubau Brücke über die Gera/Bierweg

1.1.2.1 Bauarbeiten allgemein:

Die Bauarbeiten werden ständig und stetig kontrolliert und abgesprochen, um das Ziel der Bauzeit bis Ende des Jahres 2024 zu halten.

1.1.2.2 Bauarbeiten Brücke:

Der Brückenbau schreitet voran, der Überbau von Widerlager zu Widerlager (einer Seite zur anderen Seite) wurde hergestellt. Es bedarf noch Zeit, um die Betoneinschalung unter dem Brückenkopf zu entfernen, da hier eine Aushärtungszeit des Betons berücksichtigt werden muss. Die Austrocknung und das zusätzliche Aufbringen der Überbauabdichtung sind witterungsabhängig und wurden ab der 42. Kalenderwoche festgesetzt.

1.1.2.3 Bauarbeiten Straßen- und Gehwegbau:

Es wurde mit dem Auskoffern und Verlegen des Laternenkabels (Stadtwerke Netz) begonnen. Seit der 42. Kalenderwoche erfolgt die Setzung der ersten Betonborde zur Randeinfassung, um eine Abgrenzung des Straßenbaus zum Gehwegbau zu schaffen und den Straßenbau voranzutreiben. Die erschwerten Bedingungen und der Zeitverzug zum Straßenbau wurden durch die Neuverlegung einer Gashochdruckleitung verursacht. Technische Probleme mit dem Material führten zu einer Verzögerung des Bauablaufs. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Baufirma und Stadtwerken konnte die Ursache jedoch schnellstmöglich behoben werden, um weitere Verzögerungen auszuschließen.

1.1.3 Planung Fußgängerbrücke Hausen

Die Planungsleistungen wurden in vollem Umfang beauftragt. Die Maßnahme wurde zur Förderung nach RL-KVI mit erhöhter Priorität für 2025 angemeldet.

1.1.4 Grundhafter Ausbau Schloßstraße

Die Planungsunterlagen wurden nach erfolgreicher Abstimmung, unter anderem mit der Denkmalbehörde und dem Thüringer Landesverwaltungsamt, abschließend bearbeitet. Der Zuwendungsantrag wurde gestellt. Nach der ersten Bürgerinformationsveranstaltung am 9. April 2024 zur bauzeitlichen Verkehrsführung fand die zweite Veranstaltung am 17. Oktober 2024 zur Information der Bürger hinsichtlich gestalterischer und technischer Parameter statt.

1.1.5 Gehwege

Der städtische Baubetriebshof hat den Teilbereich zwischen Haus Nummer 16 bis 18 in Görbitzhausen mit neuem Beton-Rechteckpflaster erneuert. Die Arbeiten wurden im Oktober 2024 beendet.

1.1.6 Gehweg und Fußgängerüberweg An der Weiße

Im September begannen die weiteren Bauarbeiten an den Gehwegen An der Weiße zwischen Töpfengasse/Klausstraße und Kleine Johannissgasse. In Zusammenarbeit mit der WBG wird der Gehwegbau auf der südlichen Seite abgeschlossen und auf der nördlichen Seite weitergeführt. Hier kommt, wie im bereits fertiggestellten Abschnitt, Granitkleinpflaster zum Einsatz, welches zur besseren Begehbarkeit oberflächenbehandelt ist. In diesem Zuge wird der Fußgängerüberweg in Richtung Rosenstraße verschoben. Dies ist wegen der äußerst schlechten Sichtbeziehungen am vorhandenen Fußgängerüberweg, welcher in der Folge zurückgebaut wird, erforderlich. Auf der Nordseite wird eine neue Beleuchtung für den Fußgängerüberweg gestellt. Mit dem neuen Angebot können Fußgänger das Rathaus und den Markt barrierefrei erreichen. Die ausführende Firma ist die Firma Romeiß.

1.1.7 Grundhafter Neubau Gehweg Schillerstraße-Eichsfelder Weg

Die fertiggestellte Maßnahme wurde am 18.10.2024 feierlich eröffnet.

1.1.8 Straßenbeleuchtung

Die neuen Straßenbeleuchtungsmasten Auf dem An ger 1 bis Auf dem Anger 8d wurden bis Ende Oktober 2024 durch die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH gestellt.

1.1.9 Löschwasserentnahmestelle Dosdorf

Mit der Durchführung der Baumaßnahme wurde die Firma M & H Bau GmbH Killenberg beauftragt. Derzeit gibt es Lieferschwierigkeiten für die Winkелеlemente aus Beton. Die Maßnahme wird vor Ort erst begonnen, wenn alle benötigten Materialien zur Verfügung stehen.

1.1.10 Deckensanierung Am Lützer Feld

Seit dem 14. Oktober 2024 bis voraussichtlich 23. November 2024 wird die stadteinwärtige (südliche) Seite des Lützer Feldes mit einer neuen Deckschicht versehen. Das Baufeld erstreckt sich vom Knoten Am Lützer Feld/Alfred-Ley-Straße bis zum Knoten August-Rost-Straße. Auftragnehmer ist die Firma STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen aus Erfurt. Beauftragtes Planungsbüro ist die IHB GmbH Ingenieurdienstleistungen aus Gotha.

1.1.11 Beteiligung an Maßnahmen Dritter

1.1.11.1 Branchewinda

Seitens der Firma TS-Bau GmbH finden derzeit Tiefbauarbeiten für den Wasser-/Abwasserzweckverband (WAZV) Arnstadt und Umgebung im Bereich zwischen der Kreisstraße K27 und dem Gelände des Baubetriebshofes in Branchewinda statt. An der Erneuerung der bituminösen Oberfläche beteiligt sich die Stadt Arnstadt anteilmäßig.

1.1.11.2 Neideckstraße

Des Weiteren beteiligte sich die Stadtverwaltung Arnstadt an einer Baumaßnahme der Stadtwerke Netz GmbH mit der Erneuerung der Oberfläche in der Neideckstraße. Die Arbeiten wurden Mitte Oktober 2024 abgeschlossen.

1.1.11.3 Kleine Rosengasse

Der WAZV Arnstadt und Umgebung plant die Umsetzung eines Bauprojekts in der Kleinen Rosengasse im Jahr 2025. Aufgrund des desolaten Zustandes der Straße ist für Oktober 2024 ein Vor-Ort-Termin anberaumt, bei dem die Möglichkeit einer Beteiligung am Straßen- und Gehwegbau sowie einer Mitwirkung an dieser Maßnahme erörtert werden soll.

1.2 Hochbau

1.2.1 Rathaus Freifläche

Der Fortschritt der Baumaßnahme verläuft planmäßig. Derzeit erfolgt die Umsetzung der neuen Winkelstützwand. Die Fernwärmeleitung, welche sehr flach aus dem Gebäude Markt 3 herausführt und zu weit in das Baufeld hinein, wurde bereits umverlegt und fertig abisoliert. Außerdem wurden Grundleitungen für Oberflächenwasser neu angelegt und weitere Leitungen im Baufeld neu sortiert.

Die Erdarbeiten für die neue Winkelstützwand zwischen Rathaus und Musikschule sind erfolgt, sodass nun zügig die Gründung und die Aufstellung der Stützwand erfolgen kann. Im Anschluss soll der neue Trafo gestellt werden. Hierfür wurden bereits Leerrohre und Bänder verlegt.

An der Musikschule (Haus zum Palmbaum) war der Sockel unzureichend ausgebildet. Dieser bestand lediglich aus einer losen Mischung aus Ziegelmauerwerk, Naturstein und organischer Masse. Der Sockelbereich wurde gereinigt, abgeschalt und eine Schürze vorbetoniert.

1.2.2 Rathaus

Die malermäßige Instandsetzung von Teilbereichen ist erfolgt.

1.2.3 Verwaltungsgebäude Am Plan

Die Malerarbeiten im Flur des Erd- sowie Obergeschosses im Klinkerbau werden im November beziehungsweise Dezember 2024 erbracht. Zudem ist eine Ausschreibung für die malermäßige Ertüchtigung der Fenster im Vorderhaus geplant.

1.2.4 Neutorturm

Der Holzschutzgutachter hat nach seinen Untersuchungen die Inaktivität des Hausschwammes bescheinigt. Darüber hinaus zieht er eine positive Bilanz zur Beschaffenheit des Turmes nach dem Brand.

1.2.5 Neideckturm

Die Beauftragung für die Dachsanierung des Treppenturmes ist erfolgt. Bei günstiger Witterung läuft die Baumaßnahme bis Ende des Jahres. Für die Installation einer neuen energiesparenden Leuchte muss ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis vor der Realisierung positiv beschieden werden.

1.2.6 Prinzenhof

1.2.6.1 Plattformlift

Die Lieferung des neuen Plattformlifts ist für die 50. Kalenderwoche anvisiert. Im Anschluss erfolgen die Einbauarbeiten und die Integration des Bereiches in die Steuerung der Haustüranlage sowie in die Brandmeldeanlage. Derzeit finden die Pflasterarbeiten vor der neuen Zugangstür zum Plattformlift, inklusive Drainagerinne und dem Einbau der Belichtung im ersten Obergeschoss, statt. Die vollständige Wiederinbetriebnahme der umverlegten Nahwärmestation ist in der 42. Kalenderwoche erfolgt. Hierfür war die Erneuerung der Heizungspumpe (Baujahr 1997) erforderlich, da diese nach Außerbetriebnahme der Anlage für die notwendigen Leitungsumverlegungen für den Plattformlift nicht wieder angesprungen war. Das Gebäude des Prinzenhofes ist nunmehr wieder beheizt.

1.2.6.2 Blitzschutzanlage

Die Reparatur der Blitzschutzanlage wurde erfolgreich abgeschlossen.

1.2.6.3 Außenbereich

Im Außenbereich des Prinzenhofes soll ein überdachter Fahrradabstellplatz entstehen. Der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis wurde gestellt.

1.2.7 Schlossmuseum

1.2.7.1 Museumskassenbereich

Im Anschluss an die Errichtung des Windfangs wird die Bauendreinigung durchgeführt. Der Einbau der Kassenmöbel erfolgt ab Ende Oktober 2024. Die Arbeiten im neuen und alten Technikraum werden voraussichtlich im Januar 2025 abgeschlossen.

1.2.7.2 Marstall/Remise

Die Begutachtung der Risse ist durch den Statiker erfolgt. Es wurde ein Rissmonitoring veranlasst.

1.2.8 Brunnen Schlossplatz

Die Einrichtung der Brunnentechnik und die Vorbereitung des Brunnenbeckens für die Abdichtungsarbeiten sind erfolgt. Die Vorbereitungen für das Einbringen der Brunnenstube sowie die beauftragten Elektroinstallationen werden seit der 43. Kalenderwoche ausgeführt. Die Brunnenstube wird am 29. Oktober 2024 geliefert und mittels eines Kranes eingesetzt. Das voraussichtliche Ende aller Arbeiten ist November 2024.

1.2.9 Musikschule

Während der Herbstferien erfolgten Reparaturarbeiten an den Erdern der Blitzschutzanlage. Hierfür musste der Gehweg über die gesamte Straßenlänge geöffnet werden. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Im Haus zum Schwarzen Löwen ist die dringende Aufarbeitung der historischen Holzböden geplant. Gerade im Bereich der Laufwege sind die Böden stark abgenutzt, sodass das Holz nicht mehr geschützt ist.

1.2.10 Feuerwehr Arnstadt, Sankt-Florian-Straße 1

Das Fensterglas des durch Vandalismus beschädigten Fensters wurde getauscht.

1.2.11 Feuerwehr Arnstadt, Historisches Feuerwehrgerätehaus, Bärwinkelstraße

Im Erdgeschoss des Feuerwehrgerätehauses sollen die alten Fahrzeughallen saniert werden. Die Ausschreibung der Malerarbeiten ist erfolgt; die Leistungen sollen beauftragt werden. Der Einbau der neuen WC-Anlage hat begonnen. Im Vorfeld wurde hierzu eine Kanalbefahrung vorgenommen und Teile der Grundleitung sowie der Hausabflussleitung erneuert. Die geplanten Elektroarbeiten werden demnächst beauftragt.

1.2.12 Feuerwehr Marlishausen

Seit der 41. Kalenderwoche werden die Böden der drei Fahrzeughallen wegen starker Setzungserscheinungen saniert. Bisher wurde der alte Gussasphaltboden entfernt. Die Arbeiten sollen im November 2024 abgeschlossen sein. Für das Jahr 2025 ist die Sanierung des außenliegenden Waschplatzes vorgesehen. Hierfür wurden Mittel im Haushalt 2025 angemeldet.

1.2.13 WC am Bahnhof

Die Innenraumverkleidung im Eingangsbereich sowie die partielle Verkleidung im Außenbereich wurden montiert. Die erforderlichen Schachtscheine der Deutschen Bahn liegen nunmehr vor. Derzeit wird die Terminierung für die Umsetzung der Aufgrabung koordiniert.

1.2.14 Friedhof Arnstadt

Eine Ausschreibung für die Sanierung weiterer Mauerfelder an der Friedhofsmauer sowie des Eingangstores wird noch in 2024 erfolgen.

1.2.15 Bachhaus

Die Streifarbeiten am Fachwerk der Fachwerkfassade im Innenhof sowie diverse Fensterreparaturen sind abgeschlossen.

1.2.16 Mahnmale/Gedenkstätten

Der Auftrag für die Sanierung der Mauer im Bereich des Zwangsarbeiterfriedhofes und des sowjetischen Ehrenmals auf dem Friedhof in Arnstadt wurde vergeben. Zudem wurde der Auftrag für die Reinigung des Schieferholzsteines vergeben.

1.2.17 Dorfgemeinschaftshaus Dannheim

Die erweiterten Auflagen zum Brandschutz wurden bereits weitestgehend umgesetzt. Es wurden neue Brandschutztüren bestellt und die Verkofferungen hergestellt. Der Auftrag zur Trockenlegung des Kellers im Bereich Jugendclub und Dorfgemeinschaftshaus wurde vergeben.

1.2.18 Festplatz Ettischleben

Die Festplatzüberdachung wurde termingerecht hergestellt. Eine Einweihung des Festplatzes erfolgte am 19. Oktober 2024. Derzeit wird die Ersatzpflanzung realisiert. Der Verwendungsnachweis zum Fördervorhaben wird erstellt.

1.2.19 Nebengebäude Branchewinda

Die Instandsetzung von drei Büroräumen inklusive Elektrik hat begonnen. Derzeit finden die Trockenbauarbeiten statt. Weiterhin wurden die Türen für die neuen Büroräume bestellt.

1.2.20 Kita „Benjamin Blümchen“, Arnstadt

Die Hauswasserstation wurde nach einer Havarie erneuert. Derzeit finden die Planungen für die Malerarbeiten im Schlafraum inklusive eines Schallschutzes statt. Der geplante Geräteschuppen im Krippengarten wird voraussichtlich in der 44. Kalenderwoche gebaut.

1.2.21 Krippe und Kita „Regenbogen“, Arnstadt

Die Belagarbeiten im Treppenhaus sind abgeschlossen. Die Schallschutznachrüstung im Treppenhaus ist für November 2024 geplant.

1.2.22 AWO Kita „Angelhäuser Spatzen“, Arnstadt

Der beauftragten Firma zum Einbau der Brandschutztüren muss gekündigt werden, da eine zweifache Terminsetzung zum Beginn der Ausführung nicht eingehalten wurde. Dadurch kann die Baumaßnahme erst Ende des Jahres abgeschlossen werden.

1.2.23 AWO Krippe „Schwalbennest“, Dannheim

Die Malerarbeiten für die Anbringung des Schallschutzes in zwei Gruppenräumen finden seit dem 21. Oktober 2024 statt.

1.2.24 AWO Kita „Rabennest“, Arnstadt

Die im Dezember 2023 beauftragte Toranlage wurde eingebaut. Derzeit wird die Sicherheitsbeleuchtung aufgrund eines Kabelschadens erneuert. Zudem werden Angebote für die weitere Beauftragung von Schallschutzmaßnahmen eingeholt.

1.2.25 Kita „Haus der lustigen Strolche“, Marlishausen

Aktuell finden die Planungen zur Realisierung eines Umbaus von zwei Waschräumen nach Auflagen der Thüringer Unfallkasse statt. Die Umsetzung wird nach der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel im nächsten Jahr erfolgen.

1.2.26 Kita „Wipfrataler Strolche“, Wipfra

Der städtische Baubetriebshof hat die Erstellung einer Pflasterfläche/Aufstellfläche realisiert.

1.2.27 Kita „Käferland“, Arnstadt

Die Ausschreibung der Schallschutzmaßnahmen ist erfolgt. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden die Arbeiten abschnittsweise durchgeführt.

1.2.28 Kita „Zauberland“, Rudisleben

Derzeit findet die Ausschreibung zu weiteren Schallschutzmaßnahmen statt.

2. Amt für Stadtentwicklung und Umwelt

2.1 Grün, Forst, Friedhöfe

2.1.1 Stadtgrün

Nach vorausgegangenem Planerauswahlverfahren wurde zwischenzeitlich das Planungsbüro Wengemuth aus Erfurt beauftragt, das bestehende Parkpflegewerk zu überarbeiten. Dazu erfolgte am 16. Oktober 2024 eine gemeinsame Begehung des Schlossgartens mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie der Planerin.

Derzeit finden die Vorbereitungen der Herbstpflanzung mit Stauden und Ziersträuchern an verschiedenen Standorten, wie der Fläche vor dem WC am Bahnhof, im Lohmühlenweg und in Siegelbach (innerörtliche Grünfläche mit Weihnachtsbaum) statt. Die Flächenvorbereitung sowie die Pflanzung sollen über den Baubetriebshof im Oktober 2024 erfolgen. Im Zuge der Blumenzwiebelbepflanzung für den Herbst 2024 soll wieder eine Pflanzmaschine für die Bereiche zum Einsatz kommen, in denen Blumenzwiebelbänder angelegt werden sollen.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Pflanzung von 34 Obstbäumen auf der ehemaligen Obstwiese an der Angelhäuser Straße, da der Ursprungsbestand nicht mehr existiert. Die Durchführung ist für November 2024 geplant und wird von der Landschaftsbaufirma Montag aus Erfurt durchgeführt.

Aufgrund von Vandalismusschäden an Bäumen auf dem Alten Friedhof wurde ein Auftrag zur Pflanzung von sechs neuen Bäumen erteilt, die im Herbst dieses Jahres gepflanzt werden sollen. Weiterhin wurden auf dem Alten Friedhof eine Rampe sowie eine Treppe zurückgebaut, die an den Fuß- und Radweg in der Wachsenburgallee anbinden. Durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes wurde eine neue barrierefreie Anbindung in Form einer wassergebundenen Wegefläche hergestellt. Die AG „Barrierefreie Stadt Arnstadt“ hatte um den Rückbau von zwei Treppenanlagen beziehungsweise Rampen in der Parkanlage auf dem Alten Friedhof gebeten. Beide Maßnahmen sind realisiert worden.

In Vorbereitung der Sanierung von Wirtschaftswegen in Reinsfeld erfolgte die Pflege des Baumbestandes an zwei Wirtschaftswegen. Es wurde Totholz beseitigt und Lichtraumprofil hergestellt.

Es erfolgten Angebotsabfragen für die Unterhaltung von neu entstandenen Staudenflächen aus dem Förderprogramm „Mehr Natur in Dorf und Stadt“.

Weiterhin erfolgte die Erweiterung der Beauftragung von Vermessungsleistungen für den Ortsteil Reinsfeld als Grundlage für die Digitalisierung der Grünflächen für das Grünflächenkataster. Zudem wurden Flächen im Straßenbegleitgrün erfasst und ein entsprechender Dauerauftrag für den Baubetriebshof überarbeitet.

2.1.2 Baumkontrolle/Baumpflege/Planung

Ende September 2024 wurden in der Lehdegasse in Wipfra (Bereich Zufahrt zur Kita) Baumpflegearbeiten durchgeführt. An den Baumnummern (BN) 154 bis 170 wurde das Lichtraumprofil freigeschnitten, die Baumnummern 151 bis 153 wurden einer Kronenpflege unterzogen und bei Baumnummer 150 wurde eine Totholzentfernung durchgeführt. Die Baumnummer 166 musste gefällt werden, da der Baum weitestgehend abgestorben war. Die Ausführungen erfolgten durch die Firma Baumpflege Storch aus Erfurt.

Weiterhin wurde die Firma Baumpflege Storch aus Erfurt im September mit einem Lichtraumprofilschnitt an Gehölzen an circa 1.000 Metern Wirtschaftsweg in Reinsfeld, in Vorbereitung für Wegebauarbeiten, beauftragt. Zusätzlich ist an vier großen Pappeln das Totholz zu entfernen und an einer weiteren eine Kroneneinkürzung durchzuführen. Die Arbeiten laufen bis Ende Oktober 2024.

Am 28. Oktober wird der Forstbetrieb Markus Koch Bodenlockerungen und -injektionen mit Bodenhilfsstoffen und Mykorrhiza an zwei prägenden Altbäumen im Stadtgebiet durchführen. Es handelt sich hierbei um die Eiche im Pfarrhof (BN 1,

Naturdenkmal → Maßnahme mit Unterer Naturschutzbehörde abgestimmt) und einen Spitzahorn (BN B 117) mit einem Stammumfang von 370 cm im Schlossgarten. Durch die Maßnahmen sollen Verdichtungen im Boden des Wurzelbereiches aufgelockert und die Ernährungssituation der Bäume verbessert werden. Beide Bäume zeigen bereits einen Versorgungsmangel, aber immer noch genügend Eigenvitalität, um einen positiven Effekt aus den Maßnahmen erzielen zu können.

Es erfolgten Ende September 2024 zwei beschränkte Ausschreibungen für umfangreiche Baumpflegetmaßnahmen im Stadtgebiet. Im Straßenbegleitgrün werden 92 Bäume mit 97 Pflegepositionen abgefragt. Für die Grünanlagen und sonstigen Grünflächen werden 64 Einzelbäume mit 68 Pflegepositionen abgefragt. Die Submission erfolgte am 15. Oktober 2024.

2.1.3 Friedhof Arnstadt und Ortsteile

Die Baumkontrollen auf dem Friedhof in Arnstadt sind abgeschlossen, in den Ortsteilen allerdings noch ausstehend. Der erste Teil der Baumpflegetmaßnahmen wurde beauftragt.

Die Fördermitelanträge für die Fertigstellung des historischen Friedhofsteils in Espenfeld sowie für eine Überdachung des bereits sanierten Grabmals des Forstmeisters auf dem Friedhof in Branchewinda sind fristgerecht gestellt worden.

Die Reinigung an 107 Pultsteinen in der Anlage der Vertriebenen des Nationalsozialismus ist angelaufen. Ein Umgestaltungskonzept der Gesamtanlage wird in den Wintermonaten erarbeitet.

Seit 16. September 2024 finden Malerarbeiten sowie der Einbau einer Akustikdecke in der Großen Trauerhalle in Arnstadt statt. In diesem Zuge wird die Beleuchtung ausgetauscht und durch zeitgemäße Leuchtmittel ersetzt. Die Fertigstellung ist für Ende November 2024 geplant. In dieser Zeit sind beide Hallen für Trauerfeiern gesperrt.

Im November 2024 werden auf dem Friedhof vier neue Bäume gepflanzt.

2.2 Umwelt / Hochwasserschutz

2.2.1 Integrales Hochwasserschutzkonzept Wipfra (iHWSK Wipfra)

Der Fördermittelbescheid für die Erstellung des iHWSK Wipfra liegt seit dem 3. September 2024 vor. Damit kann die Aufgabenstellung für die Erstellung des iHWSK Wipfra präzisiert werden. Hierzu fand am 16. September 2024 eine Beratung mit allen beteiligten Gemeinden, Vertretern der Thüringer Aufbaubank sowie der Planungsgesellschaft Scholz+Lewis mbH statt. Es wurden die bereits vorliegende Kurzfassung der Aufgabenstellung diskutiert und die Gemeinden gebeten, eventuelle Ergänzungen zu melden, beziehungsweise vorhandene Pläne zur Verfügung zu stellen. Alle notwendigen Angaben, Pläne, Schriftverkehr usw. werden in der Thüringer Austauschplattform hinterlegt. Am 9. Oktober 2024 lagen die Zuarbeiten der Gemeinden vor und die Planungsgesellschaft Scholz+Lewis mbH wurde mit der Finalisierung der Aufgabenstellung beauftragt.

Da der Fördermittelbescheid nicht wie ursprünglich angekündigt im April 2024 vorlag, muss die Ausgabe der Mittel zeitlich verschoben werden. Dieser Antrag wurde durch die Stadtverwaltung Arnstadt bei der Thüringer Aufbaubank gestellt. Das Planerauswahlverfahren wird ebenfalls erst 2025 erfolgen können.

2.2.2 Renaturierung Wilde Weiße

Eine Vereinbarung mit dem zuständigen Gewässerunterhaltungsverband (GUV 13) über die Renaturierung der Wilden Weiße ist erstellt worden. Die Finalisierung sowie die weitere Vorgehensweise wurden am 23. Oktober 2024 mit dem Gewässerunterhaltungsverband beraten.

2.2.3 Starkniederschlagsereignis am 1. Juni 2024

Durchgeführte Maßnahmen:

Es wurde eine Neuprofilierung von Gräben in Schmerfeld zur Außengebietsentwässerung durchgeführt. Weiterhin fand eine Uferbefestigung mit Flussbausteinen vor der Brücke in Roda statt.

Beauftragte Maßnahmen:

Für die Herstellung eines provisorischen Ableitungssystems von anfallenden Starkniederschlagsmengen in die Wipfra, bis zur Umsetzung des integralen Hochwasserschutzkonzeptes in Görbitzhausen, wurde der städtische Baubetriebshof zur Stellung von Bauleitelementen (ca. 60 Meter) und der Errichtung von drei Querabschlägen im Uferbereich der Wipfra beauftragt. Außerdem wurde eine Tiefbaufirma zur Neuprofilierung eines Grabens oberhalb der Ortschaft Görbitzhausen beauftragt. Weiterhin wurde eine Tiefbaufirma zur Errichtung von Querabschlägen in den Steingraben Görbitzhausen und von Querabschlägen in das Waldgrundstück oberhalb des Steingrabens beauftragt.

Geplante Maßnahmen:

Geplant ist die Ertüchtigung der vorhandenen Gräben zur Außengebietsentwässerung und die Erstellung eines Planes über die zukünftige Pflege. Außerdem wurden die Untere Wasserbehörde und die Untere Naturschutzbehörde bezüglich der Einhaltung rechtlicher Vorgaben, wie der Beprobung der Sedimente, schriftlich angefragt. Über das Programm Caigos werden aktuell die betroffenen Gräben, Wirtschaftswege und landwirtschaftlichen Nutzflächen herausgefiltert. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben im Grundbuch ist das Herausfiltern zeitaufwendig.

Ziel ist es, im November 2024 eine Vereinbarung über die Grabenpflege mit dem jeweiligen Agrarbetrieb abzuschließen.

3. Amt für Kinder, Jugend, Sport

3.1 Auslastung der Kindertageseinrichtungen

Die Statistik über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt für die Monate September und Oktober ist als Anlage beigefügt.

3.2 Kindertagesstätten

Im Rahmen der Ausschreibung der Essenverpflegung erfolgt die Essensversorgung in sechs Kindertageseinrichtungen im Cook & Freeze-Verfahren ab dem 1. Januar 2025 weiterhin durch die Firma apetito AG und den Servicedienstleister Clauert Catering. Die Kindertageseinrichtungen in Marlishausen und Wipfra werden durch den Warmversorger Schmähling Catering GmbH & Co. KG beliefert. Die Dienstleistung übernimmt ebenfalls die Firma Clauert Catering. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre.

3.2.1 Kindertagesstätte „Zauberland“

ab 30.09.2024: Ausstellung der gebastelten Werke von Eltern mit Kindern
22.10. - 25.10.2024: Herbstfestwoche mit Kreativausstellung

3.2.2 Kindertagesstätte „Pustebume“

11.10.2024: Bildungsnachmittag zur pädagogischen Konzeption
18.10.2024: Herbstputz in der Kita in Zusammenarbeit mit den Eltern,
dem Förderverein sowie dem Elternbeirat
23.10.2024: Infoelternabend zur pädagogischen Arbeit

3.2.3 Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“

30.09.2024: Herbstfest: wir machen unseren Garten winterfest
17.10.2024: Gesamtelternabend zum Thema Kinderschutz und
konzeptionelle Änderungen
21.10. - 25.10.2024: Herbstfestwoche mit Kreativausstellung, Rewe
Ernährungsworkshop „Fünf Freunde“, Stockbrotbacken,
Gestalten mit Naturmaterialien etc.
26.10.2024: Familienwandertag zum Kunstwanderweg
29.10.2024: Besuch der Seniorinnen und Senioren im Haus Ingrid
06. oder 07.11.2024: Lichterfest mit Laternenumzug

3.2.4 Kindergarten „Wipfrataler Strolche“

11.10.2024: Bildungsnachmittag des pädagogischen Fachpersonals
21.10. - 25.10.2024: Berufeweche

3.2.5 Kinderkrippe „Regenbogen“

18.10.2024: Bildungsnachmittag mit Fr. Dr. Börner zum
sexualpädagogischen Konzept

3.2.6 Kindertagesstätte „Regenbogen“

27.09.2024: Bildungsnachmittag zur pädagogischen Konzeption
seit Oktober 2024: räumliche Neugestaltung des Obergeschosses
06.11.2024: Kita-Geburtstag und Lichterfest mit Laternenumzug

3.2.7 Kindertagesstätte „Schillerstraße“

08.10.2024: Besuch der Freiwilligen Feuerwehr in Rudisleben
14.10.2024: zahnärztliche Untersuchung in der Kita für Kinder ab zwei
Jahren
18.10.2024: Bildungstag zum institutionellen Kinderschutz,
Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in der Kita;
Fortschreibung der pädagogischen Konzeption und des
einrichtungsspezifischen Kinderschutzkonzeptes
25.10.2024: Besuch der Kinderbibliothek
30.10.2024: Halloweenfeier in der Kita

3.2.8 Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche“

25.09. - 02.10.2024: Herbstaktionswoche mit verschiedenen herbstlichen
Angeboten (Herbstsammelwanderung, Herbstbastelei
u.v.m.)
27.09.2024: Schmücken der Kirche zu Marlishausen für das
Erntedankfest und Erkundung mit der Pfarrerin Frau
Roppel

24.10.2024:	Gespensterfest mit vielen kleinen Geistern und dem traditionellen Gespensterbuffet
25.10.2024:	zahnärztliche Untersuchung durch das Gesundheitsamt
04.11. und 05.11.2024:	Besuch der Fachkraft für Zahnprophylaxe
07.11.2024:	Martinsumzug und Martinsspiel in der Kirche

3.3 Jugend und Sport

3.3.1 Bereich Kinder und Jugend

Nach Rücksprache mit den Anwohnern des Wohngebietes „Wohnen mit Wachsenburgblick“ und unter Beteiligung des Kinder- und Jugendbeirates (KJB) wurden Spielgeräte für den Wohngebietsspielplatz ausgewählt, welche nun sukzessive beschafft werden.

3.3.2 Kinder- und Jugendtreff (KJT) „Auf der Setze“

Die Herbst-Ferienspiele im Kinder- und Jugendtreff wurden sehr gut angenommen. Die Bewerbung des Fördervereins des Setzeclubs, hinsichtlich der Förderung des Baumhaus-Projektes durch die TEAM-Challenge der Initiative Erfurter Kreuz, war erfolgreich. Folglich fließen die durch den Lauf am 18. Oktober 2024 gesammelten Spenden in das Projekt.

3.3.3 Kinder- und Jugendbeteiligung

Der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt führte am 17. Oktober 2024 zum wiederholten Mal die Veranstaltung „Kino im Theater“ durch. Es wurden zwei Filme für zwei Altersgruppen gezeigt. Für die Monate November und Dezember sind weitere Veranstaltungen vorgesehen.

Auf der Skateranlage am Wollmarkt wird noch in diesem Jahr eine legale Graffiti-Wand errichtet. Möglich wird dies durch die Fördermittel, welche über das Zukunftspaket durch den KJB generiert wurden.

3.3.4 Bereich Sport//Spielplätze

Die Fertigstellung der Multisportanlage (Fußball, Basketball, Handball) in der Schillerstraße ist für Ende Oktober 2024 geplant.

Der Baubeginn für den Spielplatz auf der Alteburg ist für Frühjahr 2025 geplant.

3.3.5 Bereich Radverkehr

Die im Tätigkeitsbericht des Monats August 2024 erwähnte Radservice-Station am Gera-Radweg in Höhe des Bewegungsparcours wurde montiert.

4. Haupt- und Personalamt

4.1 Eintritte 3. Quartal 2024

Tätigkeit	EG	Einstellung zum	Erläuterung
Sachbearbeiter/in	9b	01.07.24	Zustimmung des Hauptausschusses ersetzt durch Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 24.05.24, Information des Hauptausschusses in der Sitzung am 06.08.24
Auszubildende/r (Erzieher/in)	*	01.08.24	* Ausbildungsentgelt
Erzieher/in	S 8a	01.08.24	
Erzieher/in	S 8a	01.08.24	
Erzieher/in	S 8a	01.08.24	
Sachbearbeiter/in	S 11b	01.08.24	Zustimmung des Hauptausschusses ersetzt durch Zustimmung des Stadtrates mit Beschluss 2024-0005 vom 13.06.24
Energiemanager/in	10	01.08.24	Zustimmung des Hauptausschusses ersetzt durch Zustimmung des Stadtrates mit Beschluss 2024-0006 vom 13.06.24
Sachbearbeiter/in	9b	10.08.24	Zustimmung des Hauptausschusses ersetzt durch Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 04.07.24, Information des Hauptausschusses in der Sitzung am 06.08.24
Mitarbeiter/in	5	15.08.24	
Auszubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r)	*	19.08.24	* Ausbildungsentgelt
Mitarbeiter/in	2	01.09.24	
Sachbearbeiter/in	S 11b	01.09.24	Zustimmung des Hauptausschusses ersetzt durch Zustimmung des Stadtrates mit Beschluss 2024-0589 vom 02.05.24
Sachbearbeiter/in	10	01.09.24	Zustimmung des Hauptausschusses mit Beschluss 2024-0030 vom 06.08.24
Klimamanager/in	10	01.09.24	Zustimmung des Hauptausschusses ersetzt durch Zustimmung des Stadtrates mit Beschluss 2024-0007 vom 13.06.24
Mitarbeiter/in	5	15.09.24	

(EG = Entgeltgruppe)

4.2 Austritte 3. Quartal 2024

Tätigkeit	EG	Austritt zum	Erläuterung
Erzieher/in	S 8a	31.07.24	Ende eines nach § 14 Abs. 2 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) befristeten Arbeitsverhältnisses
Sachbearbeiter/in	11	31.07.24	Kündigung durch die/den Beschäftigte/n
Sachbearbeiter/in	9a	15.08.24	Auflösungsvertrag
Stv. Kita-Leiter/in	S 9	31.08.24	Auflösungsvertrag
Museumsleiter/in	10	30.09.24	Kündigung durch die/den Beschäftigte/n
Sachbearbeiter/in	A 12	30.09.24	Versetzung in den Ruhestand auf Antrag des/der Beschäftigte/n; Zustimmung des Stadtrates mit Beschluss 2024-0544 vom 14.03.24

(EG = Entgeltgruppe)

5. Kulturbetrieb

5.1 Bibliothek

Am 24. Oktober 2024 fand die feierliche Prämierung zum diesjährigen Schreibwettbewerb statt. Neun Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren haben in den Sommerferien ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Die jungen Autorinnen und Autoren haben nicht nur beeindruckende Geschichten verfasst, sondern auch in einem Illustrationsworkshop mit Dagmar Lücke passende Bilder dazu gezeichnet. Die Preisverleihung begann um 16:00 Uhr und wurde von einem kleinen Rahmenprogramm begleitet.

Die Umbaumaßnahmen zum Einbau des barrierefreien Treppenlifts wurden im Berichtszeitraum planmäßig fortgesetzt.

Ebenfalls fortgesetzt wurde die Aufarbeitung weiterer Fenster, welche besonders stark beschädigt waren. Die Arbeiten werden bis in das kommende Jahr dauern.

Außerdem wurde der Blitzschutz am Gebäude erneuert. Damit wurde eine weitere Auflage des Brandschutzes erfüllt.

5.2 Schlossmuseum

Die Restaurierungsarbeiten der Puppensammlung „Mon plaisir“ wurden kontinuierlich fortgesetzt.

Ebenfalls fortgesetzt wurden die Vorbereitungen für die Sonderausstellung des Grafikers A. Paul Weber, welche in enger Zusammenarbeit mit der Kuratorin Frau Weilandt und den Gestaltern der Firma zebraluchs erfolgen.

Kontinuierlich werden die Objekte aus dem geräumten Depot Schloßstraße im Depot Wagnergasse sowie das historische museale Mobiliar in der „Medgeschalle“ durch die Restauratorin Frau Krottasch gesichtet und neu geordnet.

Weiterhin führte die Kunst- und Kulturvermittlerin eine Kindergruppe durch das Museum, inklusive eines sich anschließenden Kreativangebotes „historisches Kinderspielzeug herstellen“.

Der Kindermuseumsclub traf sich im Berichtszeitraum an zwei Nachmittagen.

Am 10. Oktober 2024 fand im Vorsaal eine Buchlesung zur Geschichte der Ley-Automobile mit dem Autor Herrn König statt.

Am 17. Oktober 2024 fand im Museum eine weitere Buchlesung statt. Der Autor Jürgen Ludwig las aus seinem Buch zum Arnstädter Bahnhof im Wandel.

Auch in diesem Jahr wird sich das Schlossmuseum als Veranstaltungsort am „Bachadvent“ beteiligen. Aktuell finden hierfür bereits erste Vorbereitungsarbeiten statt.

Das Auswahlverfahren zur Nachbesetzung der freiwerdenden Stelle der/des Museumsdirektorin/Museumsdirektors wurde erfolgreich abgeschlossen. Am 11. November 2024 nimmt die neue Museumsdirektorin ihre Arbeit auf.

5.3 Tierpark

Weitergeführt wurden im Berichtszeitraum die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts für den Ersatzneubau des Lagergebäudes. Aktuell wird die Dacheindeckung fertiggestellt. Der Abschluss der Baumaßnahme ist bis zum Jahresende geplant.

Am 20. September 2024 fand das diesjährige Kinderfest im Tierpark statt. Dieses wurde wieder vom Tierparkverein mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierparks organisiert. Mit fast 1.500 Gästen konnten die Besucherzahlen des letzten Jahres noch einmal deutlich übertroffen werden. Unabhängig davon, war die Veranstaltung aus Sicht der Organisatoren wieder ein voller Erfolg.

Aktuell befindet sich der Tierparkverein bereits in der Vorbereitung der letzten Großveranstaltung in diesem Jahr. Am 4. Advent (22. Dezember 2024) findet, wie in den Vorjahren, wieder die Arnstädter Tierparkweihnacht statt.

Derzeit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt den Tierpark auf den nahenden Winter vorzubereiten.

5.4 Tourismus

Die Tourist-Information Arnstadt hat eine neue Stadtführung entwickelt. Bei der „Arnschter Krimistadtführung“ begeben sich die Teilnehmenden auf Spurensuche in einem realen Mordfall aus der Arnstädter Geschichte. Auf dem Weg durch die

historische Altstadt begegnen sie Zeugen und Tatverdächtigen. Premiere der neuen Führung war am 18. Oktober 2024. Weitere Rundgänge sind für den 5. November und den 6. Dezember 2024 geplant. Die Führung kann auch von Gruppen individuell gebucht werden.

Frank Spilling
Bürgermeister

Anlage

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im September 2024

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamt- kapazität)	angemeldete Kinder 09/2024	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeinden	max.Auslastung im BJ 2024/2025
Kindertagesstätte Zauberland	66	45		3	9	14	19	3	51
Kindertagesstätte Pustebume	110	82			18	21	43	2	93
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	83		10	17	17	39	3	91
Kinderkrippe Regenbogen	90	54	2	26	26			3	58
Kindertagesstätte Regenbogen	188	116			7	36	73	1	137
Kindertagesstätte Schillerstr.	160	76		20	17	20	19	1	92
Kindertagesstätte Haus d. lustigen Strolche	86	70			13	21	36	4	77
Kindergarten Wipfrataler Strolche	61	19			3	2	14	1	22
Kindertagesstätte Käferland	185	128	0	14	16	18	80	4	136
Kindertagesstätte Rabennest	218	150	0	21	19	32	78	7	162
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	60	46			9	9	28	2	56
Kinderkrippe Schwalbennest	24	15	0	12	3			0	15
Montessori-Kita Kindersegen	75	68	0	4	12	11	41	10	75
Katholische Kita St. Elisabeth	53	33			4	8	21	1	34
Evang. Kindertagesstätte	48	43			8	6	29	3	47
Kindertagesstätte Johanniter Weltentdecker	143	38		13	5	9	11	3	56
Summe	1.667	1.066	2	123	186	224	531	48	1.202

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im Oktober 2024

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamt- kapazität)	angemeldete Kinder 10/2024	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeinden	max.Auslastung im BJ 2024/2025
Kindertagesstätte Zauberland	66	47		2	11	14	20	5	50
Kindertagesstätte Pustebume	110	85			19	23	43	2	93
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	83		9	16	17	41	3	91
Kinderkrippe Regenbogen	90	57	3	25	29			4	58
Kindertagesstätte Regenbogen	188	115			4	34	77	1	136
Kindertagesstätte Schillerstr.	160	80		20	20	19	21	2	92
Kindertagesstätte Haus d. lustigen Strolche	86	68			11	21	36	4	78
Kindergarten Wipfrataler Strolche	61	21			4	2	15	1	23
Kindertagesstätte Käferland	185	124	0	9	19	17	79	4	131
Kindertagesstätte Rabennest	218	150	0	19	17	33	81	7	163
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	60	49			9	9	31	2	56
Kinderkrippe Schwalbennest	24	14	1	11	2			0	16
Montessori-Kita Kindersegen	75	69	1	4	10	11	43	11	75
Katholische Kita St. Elisabeth	53	34			5	7	22	1	34
Evang. Kindertagesstätte	48	44			9	6	29	4	46
Kindertagesstätte Johanniter Weltentdecker	143	42		15	5	10	12	5	55
Summe	1.667	1.082	5	114	190	223	550	56	1.197